

SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY A STUDENTŮ GYMNÁZIA S PROVÁDĚNÍM STAVEBNÍCH PRACÍ

Pro vstup zaměstnanců do objektu gymnázia bude možné po celou dobu stavebních prací využívat hlavní vstup z ulice Na Hrádku. Bezpečný přístup bude v době bouracích prací na střeše a při realizaci nástavby umožněn zastřešeným průchodem jak pro zaměstnance, tak i pro zásobování školní kuchyně.

Studenti budou pro vstup do gymnázia používat vchod k šatnám, kde nebude žádné omezení. **Pro přístup studentů i veřejnosti na venkovní hřiště u budovy Inspira nebude využíván přístup ze dvora,** aby nedošlo k ohrožení studentů stavební mechanizací a manipulovaným materiálem.

Dveře do dvora budou po celou dobu stavebních prací uzamčeny a označeny zákazem vstupu. V době bourání nového vstupu, v místě přístavby, bude prostor prací ohrazen pevnou zábranou (stěnou) na celou výšku patra, aby bylo zabráněno šíření prachu a hluku do prostoru školy. Vjezdová brána z ulice Riegrova do dvora bude v čase od 7:00 hod do 18:00 hod otevřena pro pohyb stavební mechanizace a zásobování a provoz stavby. Staveniště bude oploceno souvislým systémovým oplocením a vjezd do prostoru staveniště bude opatřen uzamykatelnou branou. Pro bezpečný vjezd a výjezd stavební mechanizace bude na ul. Riegrova osazeno dopravní značení upozorňující na výjezd vozidel stavby, případně bude dočasně zajištěn řízením provozu pověřenou osobou. Mezi oplocením staveniště a budovou Inspira bude ponechán průchod šířky 1,5 m, který však nebude sloužit jako přístup na venkovní sportoviště a k altánu. Tento průchod je ponechán pro nezbytnou údržbu a jako nouzový přístup.

Na vnitřním schodišti v budově gymnázia bude zřízena zábrana zamezující přístup do 2NP gymnázia. Tento prostor bude po celou dobu stavebních prací sloužit pro provoz stavby. Ohrazení bude opatřeno bezpečnostní tabulí informující o zákazu vstupu na staveniště.

Po celou dobu stavebních prací je zakázáno vyklánět se z oken. Hrozí významné riziko ohrožení padajícím materiálem při bouracích pracích, při realizaci nové nástavby objektu a také při přesunu materiálu pomocí jeřábu a další zvedací techniky. Krátkodobé větrání výklopnými okny bude možné, ale je nutné počítat se zvýšeným hlukem a prašností související s prováděním stavebních prací.

Zahájení prací: 18.8.2025

Předpokládané ukončení prací: 2.2.2027

Termíny dílčích prací budou uvedeny v časovém plánu stavby, který předloží zhotovitel před zahájením prací a o jehož aktualizaci bude vedení školy s předstihem informováno.